



**Municipio de JOSÉ MARÍA MORELOS**  
**Unidad Responsable: Dirección General de Planeación**  
**Nombre del Programa o Fondo: FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Ciclo del Recurso: 2026**  
**Periodo: Primer Trimetre 2026**  
**Programas y proyectos de inversión**



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS				Observaciones
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance	
1	ROO220302137777	ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS FÍSICOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN Y TESORERÍA MUNICIPAL - 17553	JMM	\$ 2,066,600.10	\$ 2,066,600.10	\$ 2,066,600.10	\$ 2,066,600.10	\$ 2,066,600.10	\$ 2,066,600.10	\$ 2,066,590.10	48 137	MOBILIARIO Y EQUIPO M2	48 137	100%	RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR I.V.V Y DEL 3% I.S.N POR PAGAR
2	ROO220302108764	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 112131	JMM	\$ 2,899,900.12	\$ 2,892,207.10	\$ 2,892,207.10	\$ 2,892,207.10	\$ 2,892,207.10	\$ 2,892,207.10	\$ 2,737,095.08	1	SERVICIO	1	100%	RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR I.V.V Y DEL 3% I.S.N POR PAGAR
3	ROO220402189215	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABÁN MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 365114	SABÁN	\$ 3,362,082.01	\$ 3,362,082.01	\$ 3,362,082.01	\$ 3,362,082.01	\$ 3,362,082.01	\$ 3,362,082.01	\$ 3,171,049.96	1487.7	M2	1487.7	100%	RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR I.V.V Y DEL 3% I.S.N POR PAGAR
4	ROO220402189532	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO EN LA LOCALIDAD DE TABASCO MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 366019	TABASCO	\$ 1,892,150.70	\$ 1,892,150.70	\$ 1,892,150.70	\$ 1,892,150.70	\$ 1,892,150.70	\$ 1,892,150.70	\$ 1,890,604.70	3937.2	M2	3937.2	100%	RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR I.V.V Y DEL 3% I.S.N POR PAGAR
5	ROO220402153715	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 196612	SAN DIEGO	\$ 699,666.95	\$ 699,666.95	\$ 699,666.95	\$ 699,666.95	\$ 699,666.95	\$ 699,666.95	\$ 699,130.95	10	CUARTOS	10	100%	RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR I.V.V Y DEL 3% I.S.N POR PAGAR
6	ROO220402153710	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SEGUNDO DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 196541	SAN FELIPE SEGUNDO	\$ 1,479,730.38	\$ 1,479,730.38	\$ 1,479,730.38	\$ 1,479,730.38	\$ 1,479,730.38	\$ 1,479,730.38	\$ 1,478,790.38	10	CUARTOS	10	100%	RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR I.V.V Y DEL 3% I.S.N POR PAGAR
7	ROO220402153692	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE XNOH CRUZ DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 196117	XNOH CRUZ	\$ 1,750,666.35	\$ 1,750,666.35	\$ 1,750,666.35	\$ 1,750,666.35	\$ 1,750,666.35	\$ 1,750,666.35	\$ 1,749,286.35	25	CUARTOS	25	100%	RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR I.V.V Y DEL 3% I.S.N POR PAGAR
8	ROO220402153689	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 195977	SANTA GERTRUDIS	\$ 2,214,377.21	\$ 2,214,377.21	\$ 2,214,377.21	\$ 2,214,377.21	\$ 2,214,377.21	\$ 2,214,377.21	\$ 2,213,196.21	15	CUARTOS	15	100%	RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR I.V.V Y DEL 3% I.S.N POR PAGAR
9	ROO220402153687	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZAFARRANCHO DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 195922	ZAFARRANCHO	\$ 1,474,788.20	\$ 1,474,788.20	\$ 1,474,788.20	\$ 1,474,788.20	\$ 1,474,788.20	\$ 1,474,788.20	\$ 1,473,549.20	10	CUARTOS	10	100%	RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR I.V.V Y DEL 3% I.S.N POR PAGAR
10	ROO220402153682	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUADAS DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 195844	DOS AGUADAS	\$ 1,476,270.36	\$ 1,476,270.36	\$ 1,476,270.36	\$ 1,476,270.36	\$ 1,476,270.36	\$ 1,476,270.36	\$ 1,475,560.36	10	CUARTOS	10	100%	RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR I.V.V Y DEL 3% I.S.N POR PAGAR
11	ROO220402153675	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 195718	SAN CARLOS	\$ 1,178,637.81	\$ 1,178,637.81	\$ 1,178,637.81	\$ 1,178,637.81	\$ 1,178,637.81	\$ 1,178,637.81	\$ 1,177,565.81	8	CUARTOS	8	100%	RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR I.V.V Y DEL 3% I.S.N POR PAGAR
12	ROO220402153621	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ARTURO DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 194597	PUERTO ARTURO	\$ 1,769,059.40	\$ 1,769,059.40	\$ 1,769,059.40	\$ 1,769,059.40	\$ 1,769,059.40	\$ 1,769,059.40	\$ 1,765,408.40	12	CUARTOS	12	100%	RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR I.V.V Y DEL 3% I.S.N POR PAGAR

13	ROO220402153603	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA REFORMA DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 194452	NUEVA REFORMA	\$	1,479,730.38	\$	1,479,730.38	\$	1,479,730.38	\$	1,479,730.38	\$	1,479,730.38	\$	1,478,230.38	10	CUARTOS	10	100%	RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR I.V.V Y DEL 3% I.S.N POR PAGAR
14	ROO220402153459	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SACZUQUIL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 192080	SACZUQUIL	\$	1,627,703.42	\$	1,627,703.42	\$	1,627,703.42	\$	1,627,703.42	\$	1,627,703.42	\$	1,625,959.42	11	CUARTOS	11	100%	RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR I.V.V Y DEL 3% I.S.N POR PAGAR
15	ROO220402153440	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SABANA SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 191695	SABANA SAN FRANCISCO	\$	1,769,059.40	\$	1,769,059.40	\$	1,769,059.40	\$	1,769,059.40	\$	1,769,059.40	\$	1,765,474.40	12	CUARTOS	12	100%	RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR I.V.V Y DEL 3% I.S.N POR PAGAR
16	ROO220402165621	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 271055	JMM	\$	7,188,567.00	\$	7,188,567.00	\$	7,188,567.00	\$	7,188,567.00	\$	7,188,567.00	\$	7,177,305.00	2819.9	M2	2819.9	100%	RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR I.V.V Y DEL 3% I.S.N POR PAGAR
17	ROO220402165618	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 271041	JMM	\$	4,090,717.54	\$	4,090,717.54	\$	4,090,717.54	\$	4,090,717.54	\$	4,090,717.54	\$	4,089,845.54	5976.9	M2	5976.9	100%	RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR I.V.V Y DEL 3% I.S.N POR PAGAR
18	ROO220402165613	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 271021	JMM	\$	4,449,811.60	\$	4,449,811.60	\$	4,449,811.60	\$	4,449,811.60	\$	4,449,811.60	\$	4,447,236.50	595.42	M2	595.42	100%	RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR I.V.V Y DEL 3% I.S.N POR PAGAR
19	ROO220402165609	REHABILITACIÓN DEL PARQUE FORJADORES DEL KM 50 DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 271006	JMM	\$	18,788,560.54	\$	18,788,560.54	\$	18,788,560.54	\$	18,788,560.54	\$	18,788,560.54	\$	18,733,610.54	8412.2	M2	8412.2	100%	RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR I.V.V Y DEL 3% I.S.N POR PAGAR
20	ROO220202080532	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HAY MAX - 83521	HUAY MAX	\$	2,115,000.00	\$	2,113,265.45	\$	2,113,265.45	\$	2,113,265.45	\$	2,113,265.45	\$	2,109,394.45	900	M2	959.12	100%	RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR I.V.V Y DEL 3% I.S.N POR PAGAR
21	ROO220202080543	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE PRIMERO - 83576	SAN FELIPE PRIMERO	\$	1,410,000.00	\$	1,534,098.16	\$	1,534,098.16	\$	1,534,098.16	\$	1,534,098.16	\$	1,532,418.16	600	M2	680.55	100%	RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR I.V.V Y DEL 3% I.S.N POR PAGAR
22	ROO220202080508	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA PRESUMIDA - 83416	LA PRESUMIDA	\$	2,115,000.00	\$	2,180,063.42	\$	2,180,063.42	\$	2,180,063.42	\$	2,180,063.42	\$	2,179,085.42	900	M2	952.97	100%	RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR I.V.V Y DEL 3% I.S.N POR PAGAR
23	ROO220202080344	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OTHON P. BLANCO - 82599	OTHON P. BLANCO	\$	1,450,000.00	\$	1,447,486.80	\$	1,447,486.80	\$	1,447,486.80	\$	1,447,486.80	\$	1,446,272.80	10	CUARTOS	10	100%	RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR I.V.V Y DEL 3% I.S.N POR PAGAR

24	ROO250202541181	Ampliación de la Red de Agua Potable en la Localidad de la Presumida Municipio de José María Morelos - 45305	la Presumida	\$ 2,600,000.00	\$ 2,595,245.43	\$ 2,595,245.43	\$ 2,595,245.43	\$ 2,595,245.43	\$ 2,595,245.43	\$ 2,595,245.43	2041	M	2041	100%
25	ROO250302583615	Equipamiento de Electrificación no Convencional con Paneles Solares y Construcción de Pozos de Aprovechamiento en la Localidad de San Diego Municipio de José María Morelos - 108618	San Diego	\$ 580,000.00	\$ 577,159.57	\$ 577,159.57	\$ 577,159.57	\$ 577,159.57	\$ 577,159.57	\$ 577,159.57	5	PZ	5	100%
26	ROO250302583625	Equipamiento de Electrificación no Convencional con Paneles Solares y Construcción de Pozos de Aprovechamiento en la Localidad de José María Morelos - 108256	José María Morelos	\$ 1,150,499.99	\$ 1,157,769.62	\$ 1,157,769.62	\$ 1,157,769.62	\$ 1,157,769.62	\$ 1,157,769.62	\$ 1,157,769.62	10	PZ	10	100%
27	ROO250302583628	Equipamiento de Electrificación no Convencional con Paneles Solares y Construcción de Pozos de Aprovechamiento en la Localidad de Cafetal Grande Municipio de José María Morelos - 97653	Cafetal Grande	\$ 580,000.00	\$ 577,159.57	\$ 577,159.57	\$ 577,159.57	\$ 577,159.57	\$ 577,159.57	\$ 577,159.57	5	PZ	5	100%
28	ROO250302583640	Ampliación de la Red de Agua Potable en la Localidad de Sabán Municipio de José María Morelos - 68183	Sabán	\$ 2,300,000.00	\$ 2,298,754.48	\$ 2,298,754.48	\$ 2,298,754.48	\$ 2,298,754.48	\$ 2,298,754.48	\$ 2,298,754.48	1548	M	1548	100%
29	ROO250302583641	Ampliación de la Red de Agua Potable en la Localidad de Piedras Negras Municipio de José María Morelos - 67560	Piedras Negras	\$ 700,000.00	\$ 697,859.02	\$ 697,859.02	\$ 697,859.02	\$ 697,859.02	\$ 697,859.02	\$ 697,859.02	412	M	412	100%
30	ROO250302583650	Equipamiento de Electrificación no Convencional con Paneles Solares y Construcción de Pozos de Aprovechamiento en la Localidad de Cafetalito Municipio de José María Morelos - 99641	Cafetalito	\$ 580,000.00	\$ 577,159.57	\$ 577,159.57	\$ 577,159.57	\$ 577,159.57	\$ 577,159.57	\$ 577,159.57	5	PZ	5	100%
31	ROO250302583652	Equipamiento de Electrificación no Convencional con Paneles Solares y Construcción de Pozos de Aprovechamiento en la Localidad de Kancabchén Municipio de José María Morelos - 116612	Kancabchén	\$ 580,000.00	\$ 577,159.57	\$ 577,159.57	\$ 577,159.57	\$ 577,159.57	\$ 577,159.57	\$ 577,159.57	36	ML	36	100%
32	ROO250402611963	Equipamiento de Electrificación no Convencional con Paneles Solares y Construcción de Pozos de Aprovechamiento en la Localidad de Othón P. Blanco Municipio de José María Morelos - 118977	Othón P. Blanco	\$ 577,159.57	\$ 577,159.57	\$ 577,159.57	\$ 577,159.57	\$ 577,159.57	\$ 577,159.57	\$ 577,159.57	180	ML	180	100%
33	ROO250202541191	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en la Localidad de La Presumida Municipio de José María Morelos - 45274	la Presumida	\$ 1,500,000.00	\$ 1,496,255.29	\$ 1,496,255.29	\$ 1,496,255.29	\$ 1,496,255.29	\$ 1,496,255.29	\$ 1,496,255.29	460	ML	460	100%
34	ROO250302599488	Rehabilitación del Parque Forjadores KM 50 en la Localidad de José María Morelos - 55978	José María Morelos	\$ 3,900,000.00	\$ 3,893,053.44	\$ 3,893,053.44	\$ 3,893,053.44	\$ 3,893,053.44	\$ 3,893,053.44	\$ 3,893,053.44	1162.51	M2	1162.51	100%
35	ROO250302583619	Pavimentación de Calles con Doble Riego de Sello Premezclado en la Localidad de X Cabil Municipio de José María Morelos - 74658	X Cabil	\$ 3,200,000.00	\$ 3,198,423.92	\$ 3,198,423.92	\$ 3,198,423.92	\$ 3,198,423.92	\$ 3,198,423.92	\$ 3,198,423.92	6286.5	M2	6286.5	100%
36	ROO250302583620	Rehabilitación de Camino de Acceso en la Localidad de Othón P. Blanco a la Carolina Municipio de José María Morelos - 82010	Othón P. Blanco a la Carolina	\$ 500,000.00	\$ 498,893.74	\$ 498,893.74	\$ 498,893.74	\$ 498,893.74	\$ 498,893.74	\$ 498,893.74	652.36	M2	652.36	100%
37	ROO250302583621	Construcción de Calles a Nivel Terracería en la Localidad de La Presumida Municipio de José María Morelos - 69019	La Presumida	\$ 1,300,000.00	\$ 1,291,503.98	\$ 1,291,503.98	\$ 1,291,503.98	\$ 1,291,503.98	\$ 1,291,503.98	\$ 1,291,503.98	73	M2	73	100%
38	ROO250302583627	Pavimentación de Calles con Doble Riego de Sello Premezclado en la Localidad de San Antonio Tuk Municipio de José María Morelos - 107270	San Antonio Tuk	\$ 1,399,999.99	\$ 1,394,644.25	\$ 1,394,644.25	\$ 1,394,644.25	\$ 1,394,644.25	\$ 1,394,644.25	\$ 1,394,644.25	3200	M2	3200	100%
39	ROO250302583629	Pavimentación de Calles con Doble Riego de Sello Premezclado en la Localidad de Kantemó Municipio de José María Morelos - 74625	Kantemó	\$ 3,200,000.00	\$ 3,194,939.84	\$ 3,194,939.84	\$ 3,194,939.84	\$ 3,194,939.84	\$ 3,194,939.84	\$ 3,194,939.84	6286.5	M2	6286.5	100%
40	ROO250302583630	Rehabilitación de Camino de Acceso de la Localidad de Adolfo López Mateos a Gavilanes Municipio de José María Morelos - 80111	Adolfo López Mateos a Gavilanes	\$ 400,000.00	\$ 398,948.84	\$ 398,948.84	\$ 398,948.84	\$ 398,948.84	\$ 398,948.84	\$ 398,948.84	520.44	M2	520.44	100%

41	ROO250302583633	Rehabilitación de Camino de Acceso en la Localidad de Pozo Pirata a Zafarrancho del Municipio de José María Morelos - 67576	Pozo Pirata a Zafarrancho	\$	700,000.00	\$	698,955.81	\$	698,955.81	\$	698,955.81	\$	698,955.81	\$	698,955.81	\$	698,955.81	920.52	M2	920.52	100%
42	ROO250302583634	Rehabilitación de Cancha Pública y de Techado en Espacio Deportivo en la Localidad de Plan de la Noria Poniente Municipio de José María Morelos - 74397	Plan de la Noria Poniente	\$	1,600,000.00	\$	1,596,876.32	\$	1,596,876.32	\$	1,596,876.32	\$	1,596,876.32	\$	1,596,876.32	\$	1,596,876.32	1065.2	M2	1065.2	100%
43	ROO250302583642	Rehabilitación de Camino de Acceso de la Localidad de Candelaria a Saczuquil Municipio de José María Morelos. - 75232	Candelaria a Saczuquil	\$	1,400,000.00	\$	1,399,094.94	\$	1,399,094.94	\$	1,399,094.94	\$	1,399,094.94	\$	1,399,094.94	\$	1,399,094.94	1854.07	M2	1854.07	100%
44	ROO250302583651	Rehabilitación de Cancha Pública y de Techado en Espacio Deportivo en la Localidad de Bulukax Municipio de José María Morelos - 86749	Bulukax	\$	1,700,000.00	\$	1,695,538.31	\$	1,695,538.31	\$	1,695,538.31	\$	1,695,538.31	\$	1,695,538.31	\$	1,695,538.31	518	M2	518	100%
45	ROO250302583655	Rehabilitación de Cancha Pública y de Techado en Espacio Deportivo en la Localidad de Nuevo Plan de la Noria Municipio de José María Morelos - 74236	Nuevo Plan de la Noria	\$	1,100,000.00	\$	1,096,154.17	\$	1,096,154.17	\$	1,096,154.17	\$	1,096,154.17	\$	1,096,154.17	\$	1,096,154.17	846.3	M2	846.3	100%
46	ROO250202541180	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Cafetal Grande Municipio de José María Morelos - 45378	Cafetal Grande	\$	3,450,000.00	\$	3,446,801.76	\$	3,446,801.76	\$	3,446,801.76	\$	3,446,801.76	\$	3,446,801.76	\$	3,446,801.76	260	M2	260	100%
47	ROO250202541188	Construcción de Sanitario con Biodigestor en la Localidad de Cafetal Grande Municipio de José María Morelos. - 45079	Cafetal Grande	\$	960,000.00	\$	958,204.26	\$	958,204.26	\$	958,204.26	\$	958,204.26	\$	958,204.26	\$	958,204.26	21	M2	21	100%
48	ROO250202533015	Construcción de Techo Firme en la Localidad de José María Morelos. - 48933	José María Morelos.	\$	2,140,000.00	\$	2,137,391.53	\$	2,137,391.53	\$	2,137,391.53	\$	2,137,391.53	\$	2,137,391.53	\$	2,137,391.53	500	M2	500	100%
49	ROO250202533016	Construcción de Techo Firme en la Localidad de Cafetal Grande Municipio de José María Morelos. - 45121	Cafetal Grande	\$	642,000.00	\$	639,136.24	\$	639,136.24	\$	639,136.24	\$	639,136.24	\$	639,136.24	\$	639,136.24	150	M2	150	100%
50	ROO250202533020	Construcción de Sanitario con Biodigestor en la Localidad de Sacalaca Municipio de José María Morelos - 45198	Sacalaca	\$	1,600,000.00	\$	1,598,655.17	\$	1,598,655.17	\$	1,598,655.17	\$	1,598,655.17	\$	1,598,655.17	\$	1,598,655.17	35	M2	35	100%
51	ROO250202533021	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Sacalaca Municipio de José María Morelos - 45163	Sacalaca	\$	3,450,000.00	\$	3,447,499.60	\$	3,447,499.60	\$	3,447,499.60	\$	3,447,499.60	\$	3,447,499.60	\$	3,447,499.60	260	M2	260	100%
52	ROO250302583614	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de El Triunfo Municipio de José María Morelos - 86947	El Triunfo	\$	2,300,000.00	\$	2,295,958.67	\$	2,295,958.67	\$	2,295,958.67	\$	2,295,958.67	\$	2,295,958.67	\$	2,295,958.67	173.88	M2	173.88	100%
53	ROO250302583616	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Lázaro Cárdenas Municipio de José María Morelos. - 67375	Lázaro Cárdenas	\$	2,300,000.00	\$	2,224,690.20	\$	2,224,690.20	\$	2,224,690.20	\$	2,224,690.20	\$	2,224,690.20	\$	2,224,690.20	202.5	M2	173.88	100%
54	ROO250302583617	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Pozo Pirata Municipio de José María Morelos - 79487	Pozo Pirata	\$	3,450,000.00	\$	3,449,303.09	\$	3,449,303.09	\$	3,449,303.09	\$	3,449,303.09	\$	3,449,303.09	\$	3,449,303.09	303.75	M2	260.7	100%
55	ROO250302583618	Construcción de Sanitario con Biodigestor en la Localidad de Pozo Pirata Municipio de José María Morelos - 67399	Pozo Pirata	\$	1,120,000.00	\$	1,118,744.12	\$	1,118,744.12	\$	1,118,744.12	\$	1,118,744.12	\$	1,118,744.12	\$	1,118,744.12	24.5	M2	24.5	100%
56	ROO250302583622	Construcción de Piso Firme en la Localidad de Sabana San Francisco Municipio de José María Morelos - 80444	Sabana San Francisco	\$	250,000.00	\$	247,533.78	\$	247,533.78	\$	247,533.78	\$	247,533.78	\$	247,533.78	\$	247,533.78	250	M2	250	100%
57	ROO250302583623	Construcción de Piso Firme en la Localidad de X Noh Cruz Municipio de José María Morelos - 80529	X Noh Cruz	\$	500,000.00	\$	497,925.19	\$	497,925.19	\$	497,925.19	\$	497,925.19	\$	497,925.19	\$	497,925.19	500	M2	500	100%
58	ROO250302583624	Construcción de Techo Firme Segunda Etapa en la Localidad de José María Morelos. - 98904	José María Morelos	\$	1,362,482.90	\$	1,597,381.90	\$	1,597,381.90	\$	1,597,381.90	\$	1,597,381.90	\$	1,597,381.90	\$	1,597,381.90	319.28	M2	379.05	100%


59	ROO250302583631	Construcción de Piso Firme en la Localidad de Huay Max Municipio de José María Morelos - 73466	Huay Max	\$	500,000.00	\$	497,925.19	\$	497,925.19	\$	497,925.19	\$	497,925.19	\$	497,925.19	\$	497,925.19	\$	497,925.19	500	M2	500	100%
60	ROO250302583632	Construcción de Sanitario con Biodigestor en la Localidad de Zafarrancho Municipio de José María Morelos - 67454	Zafarrancho	\$	1,760,000.00	\$	1,758,370.05	\$	1,758,370.05	\$	1,758,370.05	\$	1,758,370.05	\$	1,758,370.05	\$	1,758,370.05	\$	1,758,370.05	38.5	M2	38.5	100%
61	ROO250302583635	Construcción de Sanitario con Biodigestor Segunda Etapa en la Localidad de José María Morelos - 99821	José María Morelos	\$	800,000.00	\$	796,164.25	\$	796,164.25	\$	796,164.25	\$	796,164.25	\$	796,164.25	\$	796,164.25	\$	796,164.25	17.73	M2	17.73	100%
62	ROO250302583637	Construcción de Sanitario con Biodigestor en la Localidad de Insurgentes Municipio de José María Morelos - 94732	insurgentes	\$	800,000.00	\$	797,770.55	\$	797,770.55	\$	797,770.55	\$	797,770.55	\$	797,770.55	\$	797,770.55	\$	797,770.55	17.73	M2	17.73	100%
63	ROO250302583638	Construcción de Piso Firme en la Localidad de Candelaria Municipio de José María Morelos - 73993	Candelaria	\$	500,000.00	\$	497,925.19	\$	497,925.19	\$	497,925.19	\$	497,925.19	\$	497,925.19	\$	497,925.19	\$	497,925.19	500	M2	500	100%
64	ROO250302583639	Construcción de Sanitario con Biodigestor en la Localidad de Kancabchén en el Municipio de José María Morelos - 73033	Kancabchén	\$	2,560,000.00	\$	2,556,808.94	\$	2,556,808.94	\$	2,556,808.94	\$	2,556,808.94	\$	2,556,808.94	\$	2,556,808.94	\$	2,556,808.94	56.76	M2	56.76	100%
65	ROO250302583643	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Venustiano Carranza Municipio de José María Morelos - 93074	Venustiano Carranza	\$	2,300,000.00	\$	2,296,737.88	\$	2,296,737.88	\$	2,296,737.88	\$	2,296,737.88	\$	2,296,737.88	\$	2,296,737.88	\$	2,296,737.88	173.88	M2	173.88	100%
66	ROO250302583644	Construcción de Sanitario con Biodigestor en la Localidad de Sabana San Francisco Municipio de José María Morelos - 80923	Sabana San Francisco	\$	1,920,000.00	\$	1,915,246.78	\$	1,915,246.78	\$	1,915,246.78	\$	1,915,246.78	\$	1,915,246.78	\$	1,915,246.78	\$	1,915,246.78	42.48	M2	42.48	100%
67	ROO250302583645	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Insurgentes Municipio de José María Morelos - 94673	Insurgentes	\$	1,840,000.00	\$	1,838,091.21	\$	1,838,091.21	\$	1,838,091.21	\$	1,838,091.21	\$	1,838,091.21	\$	1,838,091.21	\$	1,838,091.21	139.11	M2	139.11	100%
68	ROO250302583646	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Puerto Arturo Municipio de José María Morelos - 80333	Puerto Arturo	\$	3,450,000.00	\$	3,449,845.21	\$	3,449,845.21	\$	3,449,845.21	\$	3,449,845.21	\$	3,449,845.21	\$	3,449,845.21	\$	3,449,845.21	303.75	M2	303.75	100%
69	ROO250302583647	Construcción de Sanitario con Biodigestor en la Localidad de Lázaro Cárdenas Municipio de José María Morelos - 72780	Lázaro Cárdenas	\$	1,600,000.00	\$	1,593,497.03	\$	1,593,497.03	\$	1,593,497.03	\$	1,593,497.03	\$	1,593,497.03	\$	1,593,497.03	\$	1,593,497.03	35	M2	35	100%
70	ROO250302583648	Construcción de Piso Firme en la Localidad de Adolfo López Mateos Municipio de José María Morelos - 68905	Adolfo López Mateos	\$	500,000.00	\$	498,247.68	\$	498,247.68	\$	498,247.68	\$	498,247.68	\$	498,247.68	\$	498,247.68	\$	498,247.68	500	M2	500	100%
71	ROO250302583649	Construcción de Sanitario con Biodigestor en la Localidad de Tabasco Municipio de José María Morelos - 68132	Tabasco	\$	1,760,000.00	\$	1,758,769.93	\$	1,758,769.93	\$	1,758,769.93	\$	1,758,769.93	\$	1,758,769.93	\$	1,758,769.93	\$	1,758,769.93	38.5	M2	38.5	100%
72	ROO250302583653	Construcción de Piso Firme en la Localidad de San Juan Oriente Municipio de José María Morelos - 74003	San Juan Oriente	\$	250,000.00	\$	249,751.88	\$	249,751.88	\$	249,751.88	\$	249,751.88	\$	249,751.88	\$	249,751.88	\$	249,751.88	250	M2	250	100%
73	ROO250302583654	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Gavilanes Municipio de José María Morelos - 67392	Gavilanes	\$	5,750,000.00	\$	5,745,846.70	\$	5,745,846.70	\$	5,745,846.70	\$	5,745,846.70	\$	5,745,846.70	\$	5,745,846.70	\$	5,745,846.70	506.25	M2	506.25	100%
74	ROO250302583656	Construcción de Sanitario con Biodigestor en la Localidad de Puerto Arturo Municipio de José María Morelos - 75017	Puerto Arturo	\$	1,600,000.00	\$	1,593,497.03	\$	1,593,497.03	\$	1,593,497.03	\$	1,593,497.03	\$	1,593,497.03	\$	1,593,497.03	\$	1,593,497.03	35.4	M2	35.4	100%
75	ROO250402611962	Construcción de Piso Firme Segunda Etapa en la Localidad de San Juan Oriente Municipio de José María Morelos - 122967	San Juan Oriente	\$	140,000.00	\$	138,672.45	\$	138,672.45	\$	138,672.45	\$	138,672.45	\$	138,672.45	\$	138,672.45	\$	138,672.45	140	M2	148.12	100%
76	ROO250202541189	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de José María Morelos - 45056	José María Morelos	\$	5,750,000.00	\$	6,424,573.61	\$	6,424,573.61	\$	6,424,573.61	\$	6,424,573.61	\$	6,424,573.61	\$	6,424,573.61	\$	6,424,573.61	430	M2	486.64	100%

77	ROO250302583636	Rehabilitación de Cancha Pública y Construcción de Techado en Espacio Deportivo en la Localidad de Pedro Moreno Municipio de José María Morelos - 74089	Pedro Moreno	\$ 3,950,000.00	\$ 3,943,999.65	\$ 3,943,999.65	\$ 3,943,999.65	\$ 3,943,999.65	\$ 3,943,999.65	\$ 3,943,999.65	855.68	M2	855.68	100%
78	ROO250302596314	Proyecto integral de adquisición de equipo tecnológico, equipo de cómputo y acondicionamiento de espacios físicos de las oficinas del DIF y de la tesorería municipal con el fin de fortalecer las áreas de atención ciudadana 4390	José María Morelos	\$ 1,559,693.00	\$ 1,559,693.00	\$ 1,559,693.00	\$ 1,559,693.00	\$ 1,559,693.00	\$ 1,559,693.00	\$ 1,559,693.00	1	PROGRAMA	1	100%
				\$ 163,109,914.92	\$ 163,984,669.25	\$ 163,984,669.25	\$ 163,984,669.25	\$ 163,984,669.25	\$ 163,984,669.25	\$ 163,984,669.25	\$ 163,542,023.08			



ELABORÓ

LIC. SUEMI MARITZA UC BALAM  
ENCARGADA DE SRFT



AUTORIZÓ

LIC. GLENDY MERCEDES ARGUELLES HUCHIN  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
 Administración 2024-2027  
 José María Morelos Quintana Roo



Ejercicio del Gasto Primer Trimestre 2026

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado ( Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
23	6	1	2026	2	33	I	4	FAISMUN	1												
		2										2	621	121925236	64965501	17896234	0	0	0		
		2										2	624	0	31974420	10694169	0	0	0		
		2										2	615	0	24985315	7987166	0	0	0		
23	6	1	2026	2	33	I	5	FORTAMUN	1												
		2										1	113	25573457	25573457	4306469	23040338.7	3989595.4	3989595.4	3788595.	
		2										1	131	5406647	5406647	3079558	2623943.34	1024357.86	1024357.86	1004358.8	
		2										1	132	4235533	4235533	1152356	3157813.85	900173.89	900173.89	865677.7	
		2										1	134	3565362	3565362	937135	2395521.11	823982.93	823982.93	773786.8	
		2										1	154	2685268	2685268	891048	1948650	732150.68	732150.68	732150.6	

**Capturó**  
 Lic. Suemi Maritza Uc Balam  
 Departamento de Recursos Federales Transferidos

**Elaboró**  
 Lic. Manuel de Atocha Ordaz Martínez  
 Contador Municipal

**Revisó**  
 Lic. Glendy Mercedes Arguelles Huchin  
 Directora de Planeación