



Municipio de JOSÉ MARÍA MORELOS
Unidad Responsable: Dirección General de Planeación
Nombre del Programa o Fondo: FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Ciclo del Recurso: 2026
Periodo: Segundo Trimestre 2026



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS				Observaciones
No.	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance	
1	ROO220302137777	ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS FÍSICOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN Y TESORERÍA MUNICIPAL - 17553	JMM	\$ 2,066,600.10	\$ 2,066,600.10	\$ 2,066,600.10	\$ 2,066,600.10	\$ 2,066,600.10	\$ 2,066,600.10	\$ 2,066,600.10	48 137	MOBILIARIO Y EQUIPO M2	48 137	100%	
2	ROO220302108764	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 112131	JMM	\$ 2,899,900.12	\$ 2,892,207.10	\$ 2,892,207.10	\$ 2,892,207.10	\$ 2,892,207.10	\$ 2,892,207.10	\$ 2,892,207.10	1	SERVICIO	1	100%	
3	ROO220402189215	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABÁN MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 365114	SABÁN	\$ 3,362,082.01	\$ 3,362,082.01	\$ 3,362,082.01	\$ 3,362,082.01	\$ 3,362,082.01	\$ 3,362,082.01	\$ 3,362,082.01	1487.7	M2	1487.7	100%	
4	ROO220402189532	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO EN LA LOCALIDAD DE TABASCO MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 366019	TABASCO	\$ 1,892,150.70	\$ 1,892,150.70	\$ 1,892,150.70	\$ 1,892,150.70	\$ 1,892,150.70	\$ 1,892,150.70	\$ 1,892,150.70	3937.2	M2	3937.2	100%	
5	ROO220402153715	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 196612	SAN DIEGO	\$ 699,666.95	\$ 699,666.95	\$ 699,666.95	\$ 699,666.95	\$ 699,666.95	\$ 699,666.95	\$ 699,666.95	10	CUARTOS	10	100%	
6	ROO220402153710	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SEGUNDO DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 196541	SAN FELIPE SEGUNDO	\$ 1,479,730.38	\$ 1,479,730.38	\$ 1,479,730.38	\$ 1,479,730.38	\$ 1,479,730.38	\$ 1,479,730.38	\$ 1,479,730.38	10	CUARTOS	10	100%	
7	ROO220402153692	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE XNOH CRUZ DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 196117	XNOH CRUZ	\$ 1,750,666.35	\$ 1,750,666.35	\$ 1,750,666.35	\$ 1,750,666.35	\$ 1,750,666.35	\$ 1,750,666.35	\$ 1,750,666.35	25	CUARTOS	25	100%	
8	ROO220402153689	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 195977	SANTA GERTRUDIS	\$ 2,214,377.21	\$ 2,214,377.21	\$ 2,214,377.21	\$ 2,214,377.21	\$ 2,214,377.21	\$ 2,214,377.21	\$ 2,214,377.21	15	CUARTOS	15	100%	
9	ROO220402153687	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZAFARRANCHO DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 195922	ZAFARRANCHO	\$ 1,474,788.20	\$ 1,474,788.20	\$ 1,474,788.20	\$ 1,474,788.20	\$ 1,474,788.20	\$ 1,474,788.20	\$ 1,474,788.20	10	CUARTOS	10	100%	
10	ROO220402153682	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUADAS DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 195844	DOS AGUADAS	\$ 1,476,270.36	\$ 1,476,270.36	\$ 1,476,270.36	\$ 1,476,270.36	\$ 1,476,270.36	\$ 1,476,270.36	\$ 1,476,270.36	10	CUARTOS	10	100%	
11	ROO220402153675	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 195718	SAN CARLOS	\$ 1,178,637.81	\$ 1,178,637.81	\$ 1,178,637.81	\$ 1,178,637.81	\$ 1,178,637.81	\$ 1,178,637.81	\$ 1,178,637.81	8	CUARTOS	8	100%	
12	ROO220402153621	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ARTURO DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 194597	PUERTO ARTURO	\$ 1,769,059.40	\$ 1,769,059.40	\$ 1,769,059.40	\$ 1,769,059.40	\$ 1,769,059.40	\$ 1,769,059.40	\$ 1,769,059.40	12	CUARTOS	12	100%	

13	ROO220402153603	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA REFORMA DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 194452	NUEVA REFORMA	\$	1,479,730.38	\$	1,479,730.38	\$	1,479,730.38	\$	1,479,730.38	\$	1,479,730.38	\$	1,479,730.38	10	CUARTOS	10	100%
14	ROO220402153459	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SACZUQUIL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 192080	SACZUQUIL	\$	1,627,703.42	\$	1,627,703.42	\$	1,627,703.42	\$	1,627,703.42	\$	1,627,703.42	\$	1,627,703.42	11	CUARTOS	11	100%
15	ROO220402153440	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SABANA SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 191695	SABANA SAN FRANCISCO	\$	1,769,059.40	\$	1,769,059.40	\$	1,769,059.40	\$	1,769,059.40	\$	1,769,059.40	\$	1,769,059.40	12	CUARTOS	12	100%
16	ROO220402165612	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 271055	JMM	\$	7,188,567.00	\$	7,188,567.00	\$	7,188,567.00	\$	7,188,567.00	\$	7,188,567.00	\$	7,188,567.00	2819.9	M2	2819.9	100%
17	ROO220402165618	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 271041	JMM	\$	4,090,717.54	\$	4,090,717.54	\$	4,090,717.54	\$	4,090,717.54	\$	4,090,717.54	\$	4,090,717.54	5976.9	M2	5976.9	100%
18	ROO220402165613	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 271021	JMM	\$	4,449,811.60	\$	4,449,811.60	\$	4,449,811.60	\$	4,449,811.60	\$	4,449,811.60	\$	4,449,811.60	595.42	M2	595.42	100%
19	ROO220402165609	REHABILITACIÓN DEL PARQUE FORADORES DEL KM 50 DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 271006	JMM	\$	18,788,560.54	\$	18,788,560.54	\$	18,788,560.54	\$	18,788,560.54	\$	18,788,560.54	\$	18,788,560.54	8412.2	M2	8412.2	100%
20	ROO220202080532	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HAY MAX - 83521	HUAY MAX	\$	2,115,000.00	\$	2,113,265.45	\$	2,113,265.45	\$	2,113,265.45	\$	2,113,265.45	\$	2,113,265.45	959.12	M2	959.12	100%
21	ROO220202080543	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE PRIMERO - 83576	SAN FELIPE PRIMERO	\$	1,410,000.00	\$	1,534,098.16	\$	1,534,098.16	\$	1,534,098.16	\$	1,534,098.16	\$	1,534,098.16	680.55	M2	680.55	100%
22	ROO220202080508	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA PRESUMIDA - 83416	LA PRESUMIDA	\$	2,115,000.00	\$	2,180,063.42	\$	2,180,063.42	\$	2,180,063.42	\$	2,180,063.42	\$	2,180,063.42	952.97	M2	952.97	100%
23	ROO220202080344	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OTHON P. BLANCO - 82599	OTHON P. BLANCO	\$	1,450,000.00	\$	1,447,486.80	\$	1,447,486.80	\$	1,447,486.80	\$	1,447,486.80	\$	1,447,486.80	10	CUARTOS	10	100%

24	ROO260202641218	Rehabilitación de Cancha Pública y de Techado en Espacio Deportivo en la Localidad de X-Cabil Municipio de José María Morelos - 157126	X-Cabil	\$ 1,734,999.98	\$ 1,734,999.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	689.97	m2	0	0%
25	ROO260202641230	Construcción de Cancha Pública y de Techado en Espacio Deportivo en la Localidad de San Isidro Poniente Municipio de José María Morelos - 173671	San Isidro Poniente	\$ 5,281,425.00	\$ 5,281,425.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	855.68	m2	0	0%
26	ROO260202641217	Construcción de Sanitario con Biodigestor en la Localidad de Venustiano Carranza Municipio de José María Morelos - 152652	Venustiano Carranza	\$ 2,640,000.00	\$ 2,640,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	53.1	m2	0	0%
27	ROO260202641219	Construcción de Sanitario con Biodigestor en la localidad de José María Morelos - 160286	José María Morelos	\$ 2,640,000.00	\$ 2,640,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	53.21	m2	0	0%
28	ROO260202641220	Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de José María Morelos - 160447	José María Morelos	\$ 1,265,000.00	\$ 1,265,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	86.11	m2	0	0%
29	ROO260202641222	Construcción de Sanitario con Biodigestor en la Localidad de Dziuche Municipio de José María Morelos - 161421	Dziuche	\$ 5,631,999.99	\$ 5,631,999.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	113.28	m2	0	0%
30	ROO260202641223	Construcción de Sanitario con Biodigestor en la Localidad de San Felipe Segundo Municipio de José María Morelos - 161892	San Felipe Segundo	\$ 1,408,000.00	\$ 1,408,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	28.32	m2	0	0%
31	ROO260202641224	Construcción de Sanitario con Biodigestor en la Localidad de Sabán Municipio de José María Morelos - 161907	Sabán	\$ 5,631,999.99	\$ 5,631,999.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	113.28	m2	0	0%
32	ROO260202641225	Construcción de Sanitario con Biodigestor en la Localidad de San Antonio Tuk Municipio de José María Morelos - 161926	San Antonio Tuk	\$ 1,232,000.00	\$ 1,232,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	24.78	m2	0	0%
33	ROO260202641226	Construcción de Piso Firme en la Localidad de Candelaria Municipio de José María Morelos - 161950	José María Morelos	\$ 314,106.70	\$ 314,106.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	282	m2	0	0%
34	ROO260202641227	Construcción de Piso Firme en la Localidad de Sabán Municipio de José María Morelos - 161973	Sabán	\$ 314,106.70	\$ 314,106.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	282	m2	0	0%
35	ROO260202641229	Construcción de Piso Firme en la Localidad de X-Noh Cruz Municipio de José María Morelos - 171071	X-Noh Cruz	\$ 244,205.66	\$ 244,205.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	218	m2	0	0%
36	ROO260202641231	ARRENDAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR PARA SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA - 6954	José María Morelos	\$ 512,999.99	\$ 512,999.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3	vehiculos	0	0%
37	ROO260202641228	Construcción de Hospital Integral Localidad de José María Morelos Municipio de José María Morelos - 169055	José María Morelos	\$ 85,347,665.20	\$ 85,347,665.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3019.02	m2	0	0%
38	ROO260202641221	Mantenimiento de Pozos de Absorción en la Localidad de José María Morelos - 160687	José María Morelos	\$ 1,231,999.99	\$ 1,231,999.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	16	pz	0	0%
				\$ 184,178,588.67	\$ 184,355,809.48	\$ 68,925,300.28	\$ 68,925,300.28	\$ 68,925,300.28	\$ 68,925,300.28	\$ 68,925,300.28				


ELABORÓ

LIC. SUEMI MARITZA UC BALAM
ENCARGADA DE SRFT


AUTORIZÓ

LIC. GLENDY MERCEDES ARGUELLES HUCHIN
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Administración 2024-2027
José María Morelos Quintana Roo



**JOSÉ MARÍA
MORELOS**
AYUNTAMIENTO 2024-2027
LA TRANSFORMACIÓN SIGUE PARA TODOS

Ejercicio del Gasto Segundo Trimestre 2026

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendi miento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
23	6	1	2026	2	33	I	4	FAISMUN	1											
		2										2	621	121925236	64965501	30896111	0	0	0	0
		2										2	624	0	31974420	21392016	0	0	0	0
		2										2	615	0	24985315	20867011	0	0	0	0
23	6	1	2026	2	33	I	5	FORTAMUN	1											
		2										1	113	25573457	25573457	10506269	25573457	4989596.41	4989596.41	4788593.44
		2										1	131	5406647	5406647	4179337	5406647	3221567.86	3221567.86	3004346.87
		2										1	132	4235533	4235533	2235343	4235533	3987373.89	3987373.89	3864464.73
		2										1	134	3565362	3565362	1917135	3565362	1843982.94	1843982.94	1843672.94

Capturó
Lic. Suemi Maritza Uc Balam
Departamento de Recursos Federales Transferidos

Elaboró
Lic. Manuel de Atocha Ordaz Martínez
Contador Municipal

Revisó
Lic. Glendy Mercedes Arguelles Huchin
Directora de Planeación